


泰兴市滨江镇区域内 水土保持监测季度报告



江苏省水利工程科技咨询股份有限公司

Jiangsu Province Water Engineering Sci-tech Consulting Corp., Ltd.



目录

- 1、泰兴市滨江镇区域内水土保持监测季度报告（2024 年第 2 季度，总第 1 期）
- 2、泰兴市滨江镇区域内水土保持监测季度报告（2024 年第 3 季度，总第 2 期）
- 3、泰兴市滨江镇区域内水土保持监测季度报告（2024 年第 4 季度，总第 3 期）
- 4、泰兴市滨江镇区域内水土保持监测季度报告（2023 年第 1 季度，总第 4 期）

泰兴市滨江镇区域内

水土保持监测季度报告

(2024 年第 2 季度, 总第 1 期)

监测时段: 2024 年 4 月 1 日~6 月 30 日

监测单位: 江苏省水利工程科技咨询股份有限公司

2024 年 7 月



1 区域水土保持监测季度报告表

监测时段：2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

项目名称		泰兴经济开发区（滨江镇）区域		
指标		防治责任范围	已建区	在建区
扰动地 表面积（hm ² ）	合计	5991.83	3264.65	422.05
	工业仓储区	3588.52	1503.43	377.01
	商业住宅区	328.64	198.3	35.74
	公共管理与服务区	180.23	109.36	2.72
	市政道路与交通设施区	729.99	559.78	3.83
	水域及水工程区	314.68	306.23	0.41
	景观绿地区	849.77	587.55	2.34
	施工生产生活区	（37.51）	/	（4.57）
	临时堆土区	（16.06）	/	（12.3）
指标		区域总体情况		
水土流失 影响因子	降雨量(mm)	—	243.9	—
	最大 24 小时降雨(mm)	—	41.2	—
	最大风速(m/s)	—	8.1	—
水土流失 状况	平均土壤侵蚀模数（t/（km ² ·a））	—	181.92	—
	水土流失面积（hm ² ）	—	122.83	—
水土保持措施实施情况		已建区目前布设了雨水管网、撒播草籽、栽植灌木等水土保持措施，在建区布设了临时苫盖、临时排水沟、临时沉沙池、洗车平台等临时防护措施。		
水土流失灾害事件		无		
存在问题与建议		部分地表及堆土表面裸露，需加强苫盖防护。部分在建项目缺少排水、沉沙措施，需及时补充。		

泰兴市滨江镇区域内
水土保持监测季度报告

(2024 年第 3 季度, 总第 2 期)

监测时段: 2024 年 7 月 1 日~9 月 30 日

监测单位: 江苏省水利工程科技咨询股份有限公司

2024 年 10 月



1 区域水土保持监测季度报告表

监测时段：2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日

项目名称		泰兴经济开发区（滨江镇）区域		
指标		防治责任范围	已建区	在建区
扰动地 表面积（hm ² ）	合计	5991.83	3264.65	447.99
	工业仓储区	3588.52	1503.43	402.6
	商业住宅区	328.64	198.3	35.74
	公共管理与服务区	180.23	109.36	2.72
	市政道路与交通设施区	729.99	559.78	4.18
	水域及水工程区	314.68	306.23	0.41
	景观绿地区	849.77	587.55	2.34
	施工生产生活区	（37.51）	/	（5.02）
	临时堆土区	（16.06）	/	（6.2）
指标		区域总体情况		
水土流失 影响因子	降雨量(mm)	—	243.9	—
	最大 24 小时降雨(mm)	—	41.2	—
	最大风速(m/s)	—	8.1	—
水土流失 状况	平均土壤侵蚀模数（t/（km ² ·a））	—	192.1	—
	水土流失面积（hm ² ）	—	131.26	—
水土保持措施实施情况		已建区目前布设了雨水管网、撒播草籽、栽植灌木等水土保持措施，在建区布设了临时苫盖、临时排水沟、临时沉沙池、洗车平台等临时防护措施。		
水土流失灾害事件		无		
存在问题与建议		部分地表及堆土表面裸露，需加强苫盖防护。部分在建项目缺少排水、沉沙措施，需及时补充。		

泰兴市滨江镇区域内
水土保持监测季度报告

(2024 年第 4 季度, 总第 3 期)

监测时段: 2024 年 10 月 1 日~12 月 31 日

监测单位: 江苏省水利工程科技咨询股份有限公司

2025 年 1 月



1 区域水土保持监测季度报告表

监测时段：2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

项目名称		泰兴经济开发区（滨江镇）区域		
指标		防治责任范围	已建区	在建区
扰动地 表面积（hm ² ）	合计	5991.83	3268.85	449.52
	工业仓储区	3588.52	1503.71	403.52
	商业住宅区	328.64	198.42	35.62
	公共管理与服务区	180.23	109.36	3.19
	市政道路与交通设施区	729.99	563.58	4.44
	水域及水工程区	314.68	306.23	0.41
	景观绿地区	849.77	587.55	2.34
	施工生产生活区	（37.51）	/	（4.86）
	临时堆土区	（16.06）	/	（12.31）
指标		区域总体情况		
水土流失 影响因子	降雨量（mm）	—	201.45	—
	最大 24 小时降雨（mm）	—	94	—
	最大风速（m/s）	—	7.5	—
水土流失 状况	平均土壤侵蚀模数（t/（km ² ·a））	—	186.22	—
	水土流失面积（hm ² ）	—	119.36	—
水土保持措施实施情况		已建区目前布设了雨水管网、撒播草籽、栽植灌木等水土保持措施，在建区布设了临时苫盖、临时排水沟、临时沉沙池、洗车平台等临时防护措施。		
水土流失灾害事件		无		
存在问题与建议		部分地表及堆土表面裸露，需加强苫盖防护。部分在建项目缺少排水、沉沙措施，需及时补充。		

泰兴市滨江镇区域内 水土保持监测季度报告

(2025 年第 1 季度, 总第 4 期)

监测时段: 2025 年 1 月 1 日~3 月 31 日

监测单位: 江苏省水利工程科技咨询股份有限公司

2025 年 4 月



1 区域水土保持监测季度报告表

监测时段：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日

项目名称		泰兴经济开发区（滨江镇）区域		
指标		防治责任范围	已建区	在建区
扰动地 表面积（hm ² ）	合计	5991.83	3269.66	449.71
	工业仓储区	3588.52	1504.06	404.77
	商业住宅区	328.64	198.5	35.62
	公共管理与服务区	180.23	109.48	2.69
	市政道路与交通设施区	729.99	563.78	3.94
	水域及水工程区	314.68	306.29	0.35
	景观绿地区	849.77	587.55	2.34
	施工生产生活区	（37.51）	/	（3.36）
	临时堆土区	（16.06）	/	（10.56）
指标		区域总体情况		
水土流失 影响因子	降雨量（mm）	—	39.5	—
	最大 24 小时降雨（mm）	—	19	—
	最大风速（m/s）	—	5.9	—
水土流失 状况	平均土壤侵蚀模数（t/（km ² ·a））	—	175.14	—
	水土流失面积（hm ² ）	—	119.1	—
水土保持措施实施情况		已建区目前布设了雨水管网、撒播草籽、栽植灌木等水土保持措施，在建区布设了临时苫盖、临时排水沟、临时沉沙池、洗车平台等临时防护措施。		
水土流失灾害事件		无		
存在问题与建议		部分地表及堆土表面裸露，需加强苫盖防护。部分在建项目缺少排水、沉沙措施，需及时补充。		